

Anexo II - INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROPOSTOS - Cronograma físico-financeiro: Plano de Investimentos

Data-Base dez/08		INVESTIMENTOS		REALIZADO					PREVISTO				
ITEM	OBRAS	CRONOGRAMA 2ºRQ 2010/2041	CRONOGRAMA 3ºRQ 2010/2041	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>88.989.897</b>	<b>182.328.242</b>	<b>96.824</b>	<b>2.872.898</b>	<b>23.860.490</b>	<b>39.298.223</b>	<b>46.461.570</b>	<b>19.968.253</b>	<b>4.284.967</b>	<b>2.634.759</b>	<b>15.129.117</b>	<b>24.884.094</b>
	ETA	19.879.500	24.299.097	-	436.508	778.579	1.438.709	4.629.428	392.158	838.183	-	-	15.785.531
1.1	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - CAPTAÇÃO E TRATAMENTO	19.009.500	23.460.914	-	436.508	778.579	1.438.709	4.629.428	392.158	-	-	-	15.785.531
1.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO	870.000	838.183	-	-	-	-	-	-	838.183	-	-	-
	ADUTORAS	35.273.780	57.857.807	65.684	1.513.850	8.969.814	3.632.042	7.723.793	12.368.893	2.804.034	314.362	13.248.573	7.216.763
1.3	AMPLIAÇÃO SISTEMA ADUTOR	35.273.780	57.857.807	65.684	1.513.850	8.969.814	3.632.042	7.723.793	12.368.893	2.804.034	314.362	13.248.573	7.216.763
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	23.975.440	89.295.395	31.140	922.540	14.112.097	34.227.472	27.749.034	7.207.202	521.619	521.619	521.619	644.005
<b>1.4</b>	<b>ÁGUA BÚZIOS</b>												
1.4.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	4.967.600	6.757.610	-	-	1.821.237	268.616	2.408.445	1.188.752	125.788	125.788	125.788	125.788
<b>1.5</b>	<b>ÁGUA ARRAIAL DO CABO</b>												
1.5.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	2.150.240	13.272.381	12.866	166.657	2.083.270	6.863.966	538.215	2.854.812	46.296	46.296	46.296	46.296
<b>1.6</b>	<b>ÁGUA CABO FRIO</b>												
1.6.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 1ºDISTRITO	7.715.200	16.229.494	-	4.045	903.153	1.337.491	11.920.960	1.148.464	56.397	56.397	56.397	178.782
1.6.2	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 2ºDISTRITO	7.095.600	29.707.089	66	45.024	2.857.563	19.478.739	7.132.638	37.096	38.991	38.991	38.991	38.991
<b>1.7</b>	<b>ÁGUA IGUABA GRANDE</b>												
1.7.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.319.780	11.592.316	7.206	438.134	2.399.446	4.418.431	1.553.910	1.831.813	93.991	93.991	93.991	93.991
<b>1.8</b>	<b>ÁGUA SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>												
1.8.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	727.020	11.736.505	11.002	268.679	4.047.429	1.860.228	4.194.866	146.264	160.157	160.157	160.157	160.157
<b>1.9</b>	<b>RESERVATÓRIOS</b>	9.861.177	10.875.943	-	-	-	-	6.359.315	-	121.130	1.798.778	1.358.925	1.237.795
<b>2.</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>61.523.344</b>	<b>82.018.258</b>	<b>97.003</b>	<b>296.490</b>	<b>1.555.686</b>	<b>513.794</b>	<b>5.562.670</b>	<b>7.772.416</b>	<b>11.341.884</b>	<b>2.976.250</b>	<b>2.976.250</b>	<b>31.197.287</b>
	REDES/ELEVATÓRIAS E RECALQUE	23.805.879	32.610.353	22.326	221.278	1.031.854	325.703	3.167.362	3.337.653	3.228.151	2.966.510	2.966.510	2.847.395
<b>2.1</b>	<b>ESGOTO BÚZIOS</b>												
2.1.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	7.009.350	5.686.046	22.326	221.278	921.034	284.289	426.658	1.027.237	921.248	921.248	921.248	19.480
<b>2.2</b>	<b>ESGOTO CABO FRIO</b>												
2.2.1	REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 1ºDISTRITO	3.504.675	7.204.665	-	-	-	29.901	1.283.112	789.877	786.364	524.723	524.723	4.955
2.2.2	REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 2ºDISTRITO	11.885.260	11.465.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.293.017
<b>2.3</b>	<b>ESGOTO IGUABA GRANDE</b>												
2.3.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	1.406.594	3.319.286	-	-	110.820	11.513	470.539	533.484	533.484	533.484	533.484	529.943
<b>2.4</b>	<b>ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>												
2.4.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	-	4.935.269	-	-	-	-	987.054	987.054	987.054	987.054	987.054	-
	ETE	23.854.224	32.831.433	74.678	14.679	492.225	102.405	2.077.342	4.434.763	8.113.733	9.740	9.740	12.269.211
<b>2.4</b>	<b>ESGOTO BÚZIOS</b>												
2.4.1	AMPLIAÇÃO ETE BÚZIOS	4.530.000	9.269.337	-	3.429	489.412	57.768	614.734	-	8.103.993	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>ESGOTO CABO FRIO</b>												
2.5.1	1-CONSTRUÇÃO ETE TAMOIOS	5.541.224	5.341.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602.318
2.5.2	2-AMPLIAÇÃO ETE JARDIM ESPERANÇA	5.258.000	6.916.126	-	-	-	32.168	333.864	-	-	-	-	6.550.095
<b>2.6</b>	<b>ESGOTO IGUABA GRANDE</b>												
2.6.1	AMPLIAÇÃO ETE IGUABA GRANDE	1.550.000	1.939.326	-	-	-	-	445.152	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>												
2.7.1	AMPLIAÇÃO ETE SÃO PEDRO	6.975.000	9.365.583	74.678	11.249	2.813	12.470	683.592	4.434.763	9.740	9.740	9.740	4.116.798
<b>2.8</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO EFLUENTES RIO UNA</b>	13.863.241	16.576.473	-	60.534	31.606	85.686	317.966	-	-	-	-	16.080.681
<b>3.</b>	<b>OUTROS</b>	<b>108.447.631</b>	<b>205.509.720</b>	<b>23.230.384</b>	<b>31.956.064</b>	<b>21.410.172</b>	<b>7.513.769</b>	<b>24.154.074</b>	<b>36.598.211</b>	<b>36.597.614</b>	<b>1.789.265</b>	<b>1.262.501</b>	<b>(5.553.112)</b>
3.1	ADUTORA MONTE ALTO E FIGUEIRA	4.294.670	5.646.072	61.074	443.515	3.243.746	1.897.737	-	-	-	-	-	-
3.2	CAPTAÇÃO VALÃO DO AEROPORTO CABO FRIO	4.294.670	4.372.163	-	-	406.402	3.276.835	688.926	-	-	-	-	-
3.3	TAMOIOS ÁGUA ESGOTO	1.997.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	BÚZIOS ÁGUA ESGOTO	3.995.042	3.284.305	164.483	193.472	1.821.925	1.104.425	-	-	-	-	-	-
3.5	EXCELSIOR E JOSEFINA DA VEIGA	901.437	950.250	540.463	289.325	104.116	16.346	-	-	-	-	-	-
3.6	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - TELEMETRIA	4.350.000	2.852.865	21.807	207.870	837.641	886.201	372.582	-	-	526.763	-	-
3.7	GERADORES (ALTA TEMPORADA)	-	7.228.225	-	-	-	-	7.228.225	-	-	-	-	-
	TRANSPOSIÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	-	-	-	-	-	-	-	1.902.441	1.902.441	(543.555)	(543.555)	(543.555)
	TRANSPOSIÇÃO DE IGUABA GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	1.704.668	1.704.668	(487.048)	(487.048)	(487.048)
	REDE DE COLETA GERIBÁ (BZ)	-	-	-	-	-	-	3.700.000	-	-	(528.571)	(528.571)	(528.571)
	PÓS-TRATAMENTO ETES JARDIM ESPERANÇA/BÚZIOS (CF, BZ)	-	-	-	-	-	-	-	6.136.760	6.136.760	(1.753.360)	(1.753.360)	(1.753.360)
	REDE DE COLETA (BZ, CF, IG, SPA)	-	-	-	-	-	-	-	17.323.763	17.323.763	(4.949.647)	(4.949.647)	(4.949.647)
	OBRAS REFERENTES À DELIBERAÇÃO 818/11	-	58.317.387	20.994.999	31.564.799	7.886.979	(2.129.390)	-	-	-	-	-	-
	A DEFINIR	88.614.290	122.858.452	1.447.557	(742.916)	7.109.362	2.461.615	12.164.341	9.530.578	9.529.982	9.524.682	9.524.682	2.709.068
	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>258.960.872</b>	<b>469.856.220</b>	<b>23.424.211</b>	<b>35.125.452</b>	<b>46.826.348</b>	<b>47.325.787</b>	<b>76.178.313</b>	<b>64.338.879</b>	<b>52.224.464</b>	<b>7.400.274</b>	<b>19.367.869</b>	<b>50.528.269</b>

## Anexo II - INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROPOSTOS - Cron

Data-Base dez/08		PREVISTO											PREVISTO							
ITEM	OBRAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1. ÁGUA</b>		<b>98.996</b>	<b>101.408</b>	<b>103.879</b>	<b>106.410</b>	<b>109.002</b>	<b>111.658</b>	<b>114.379</b>	<b>117.165</b>	<b>120.020</b>	<b>122.944</b>	<b>125.940</b>	<b>129.008</b>	<b>132.152</b>	<b>135.372</b>	<b>138.670</b>	<b>142.049</b>	<b>145.510</b>	<b>149.055</b>	<b>152.687</b>
	ETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - CAPTAÇÃO E TRATAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ADUTORAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	AMPLIAÇÃO SISTEMA ADUTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>98.996</b>	<b>101.408</b>	<b>103.879</b>	<b>106.410</b>	<b>109.002</b>	<b>111.658</b>	<b>114.379</b>	<b>117.165</b>	<b>120.020</b>	<b>122.944</b>	<b>125.940</b>	<b>129.008</b>	<b>132.152</b>	<b>135.372</b>	<b>138.670</b>	<b>142.049</b>	<b>145.510</b>	<b>149.055</b>	<b>152.687</b>
<b>1.4</b>	<b>ÁGUA BÚZIOS</b>																			
1.4.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	19.799	20.282	20.776	21.282	21.800	22.332	22.876	23.433	24.004	24.589	25.188	25.802	26.430	27.074	27.734	28.410	29.102	29.811	30.537
<b>1.5</b>	<b>ÁGUA ARRAIAL DO CABO</b>																			
1.5.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	19.799	20.282	20.776	21.282	21.800	22.332	22.876	23.433	24.004	24.589	25.188	25.802	26.430	27.074	27.734	28.410	29.102	29.811	30.537
<b>1.6</b>	<b>ÁGUA CABO FRIO</b>																			
1.6.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 1ºDISTRITO	19.799	20.282	20.776	21.282	21.800	22.332	22.876	23.433	24.004	24.589	25.188	25.802	26.430	27.074	27.734	28.410	29.102	29.811	30.537
1.6.2	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 2ºDISTRITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<b>ÁGUA IGUABA GRANDE</b>																			
1.7.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	19.799	20.282	20.776	21.282	21.800	22.332	22.876	23.433	24.004	24.589	25.188	25.802	26.430	27.074	27.734	28.410	29.102	29.811	30.537
<b>1.8</b>	<b>ÁGUA SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>																			
1.8.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	19.799	20.282	20.776	21.282	21.800	22.332	22.876	23.433	24.004	24.589	25.188	25.802	26.430	27.074	27.734	28.410	29.102	29.811	30.537
<b>1.9</b>	<b>RESERVATÓRIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. ESGOTO</b>		<b>9.100.795</b>	<b>4.041.699</b>	<b>2.293.017</b>	<b>2.293.017</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>REDES/ELEVATÓRIAS E RECALQUE</b>	<b>3.867.878</b>	<b>4.041.699</b>	<b>2.293.017</b>	<b>2.293.017</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>ESGOTO BÚZIOS</b>																			
2.1.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>ESGOTO CABO FRIO</b>																			
2.2.1	REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 1ºDISTRITO	1.512.327	1.748.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 2ºDISTRITO	2.293.017	2.293.017	2.293.017	2.293.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>ESGOTO IGUABA GRANDE</b>																			
2.3.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	62.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>																			
2.4.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ETE</b>	<b>5.232.917</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>ESGOTO BÚZIOS</b>																			
2.4.1	AMPLIAÇÃO ETE BÚZIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>ESGOTO CABO FRIO</b>																			
2.5.1	1-CONSTRUÇÃO ETE TAMOIOS	3.738.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	2-AMPLIAÇÃO ETE JARDIM ESPERANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>ESGOTO IGUABA GRANDE</b>																			
2.6.1	AMPLIAÇÃO ETE IGUABA GRANDE	1.494.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>																			
2.7.1	AMPLIAÇÃO ETE SÃO PEDRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO EFLUENTES RIO UNA</b>																			
<b>3. OUTROS</b>		<b>(5.553.112)</b>	<b>(5.553.112)</b>	<b>(5.553.112)</b>	<b>(5.553.112)</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>
3.1	ADUTORA MONTE ALTO E FIGUEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	CAPTAÇÃO VALÃO DO AEROPORTO CABO FRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	TAMOIOS ÁGUA ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	BÚZIOS ÁGUA ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	EXCELSIOR E JOSEFINA DA VEIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - TELEMETRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	GERADORES (ALTA TEMPORADA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRANSPOSIÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	(543.555)	(543.555)	(543.555)	(543.555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRANSPOSIÇÃO DE IGUABA GRANDE	(487.048)	(487.048)	(487.048)	(487.048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REDE DE COLETA GERIBÁ (BZ)	(528.571)	(528.571)	(528.571)	(528.571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POS-TRATAMENTO ETES JARDIM ESPERANÇA/BÚZIOS (CF, BZ)	(1.753.360)	(1.753.360)	(1.753.360)	(1.753.360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REDE DE COLETA (BZ, CF, JG, SPA)	(4.949.647)	(4.949.647)	(4.949.647)	(4.949.647)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OBRAS REFERENTES À DELIBERAÇÃO 818/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A DEFINIR	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068	2.709.068
	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>3.646.678</b>	<b>(1.410.005)</b>	<b>(3.156.216)</b>	<b>(3.153.685)</b>	<b>2.818.070</b>	<b>2.820.726</b>	<b>2.823.447</b>	<b>2.826.234</b>	<b>2.829.088</b>	<b>2.832.013</b>	<b>2.835.008</b>	<b>2.838.077</b>	<b>2.841.220</b>	<b>2.844.440</b>	<b>2.847.738</b>	<b>2.851.117</b>	<b>2.854.578</b>	<b>2.858.123</b>	<b>2.861.755</b>

Anexo II - INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROPOSTOS - Cron

Data-Base dez/08		2039	2040	2041
ITEM	OBRAS			
<b>1.</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>156.407</b>	<b>160.218</b>	<b>164.121</b>
	ETA	-	-	-
1.1	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - CAPTAÇÃO E TRATAMENTO	-	-	-
1.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODOS	-	-	-
	<b>ADUTORAS</b>	-	-	-
1.3	AMPLIAÇÃO SISTEMA ADUTOR	-	-	-
	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>156.407</b>	<b>160.218</b>	<b>164.121</b>
<b>1.4</b>	<b>ÁGUA BÚZIOS</b>			
1.4.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	31.281	32.044	32.824
<b>1.5</b>	<b>ÁGUA ARRAIAL DO CABO</b>			
1.5.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	31.281	32.044	32.824
<b>1.6</b>	<b>ÁGUA CABO FRIO</b>			
1.6.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 1ºDISTRITO	31.281	32.044	32.824
1.6.2	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 2ºDISTRITO	-	-	-
<b>1.7</b>	<b>ÁGUA IGUABA GRANDE</b>			
1.7.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	31.281	32.044	32.824
<b>1.8</b>	<b>ÁGUA SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>			
1.8.1	EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	31.281	32.044	32.824
<b>1.9</b>	<b>RESERVATÓRIOS</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>ESGOTO</b>	-	-	-
	<b>REDES/ELEVATÓRIAS E RECALQUE</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>ESGOTO BÚZIOS</b>			
2.1.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>ESGOTO CABO FRIO</b>			
2.2.1	REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 1ºDISTRITO	-	-	-
2.2.2	REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 2ºDISTRITO	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>ESGOTO IGUABA GRANDE</b>			
2.3.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>			
2.4.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS	-	-	-
	<b>ETE</b>	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>ESGOTO BÚZIOS</b>			
2.4.1	AMPLIAÇÃO ETE BÚZIOS	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>ESGOTO CABO FRIO</b>			
2.5.1	1-CONSTRUÇÃO ETE TAMOIOS	-	-	-
2.5.2	2-AMPLIAÇÃO ETE JARDIM ESPERANÇA	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>ESGOTO IGUABA GRANDE</b>			
2.6.1	AMPLIAÇÃO ETE IGUABA GRANDE	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>			
2.7.1	AMPLIAÇÃO ETE SÃO PEDRO	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO EFLUENTES RIO UNA</b>	-	-	-
<b>3.</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>	<b>2.709.068</b>
3.1	ADUTORA MONTE ALTO E FIGUEIRA	-	-	-
3.2	CAPTAÇÃO VALÃO DO AEROPORTO CABO FRIO	-	-	-
3.3	TAMOIOS ÁGUA ESGOTO	-	-	-
3.4	BÚZIOS ÁGUA ESGOTO	-	-	-
3.5	EXCELSIOR E JOSEFINA DA VEIGA	-	-	-
3.6	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - TELEMETRIA	-	-	-
<b>3.7</b>	<b>GERADORES (ALTA TEMPORADA)</b>			
	TRANSPOSIÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	-	-	-
	TRANSPOSIÇÃO DE IGUABA GRANDE	-	-	-
	REDE DE COLETA GERIBÁ (BZ)	-	-	-
	PÓS-TRATAMENTO ETES JARDIM ESPERANÇA/BÚZIOS (CF, BZ)	-	-	-
	REDE DE COLETA (BZ, CF, IG, SPA)	-	-	-
	OBRAS REFERENTES À DELIBERAÇÃO 818/11	-	-	-
	A DEFINIR	2.709.068	2.709.068	2.709.068
	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>2.865.475</b>	<b>2.869.286</b>	<b>2.873.190</b>