

Processo nº.: E-12-003.400-2013
Data de Autuação: 12/06/2013
Concessionária: Prolagos
Assunto: Investimentos - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III Tamoios - 2º Distrito - Município de Cabo Frio RJ
Sessão Regulatória: 28 de Novembro de 2013

RELATÓRIO

Trata-se de processo regulatório iniciado pelo requerimento SECEX nº 309, tendo como justificativa Carta 608/2013, a qual encaminhou os relatórios de projetos, incluindo o "Relatório Técnico **REL-135-C-A-PRB-001-0** - Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III Tamoios - 2º Distrito - Município de Cabo Frio - RJ."

Em Parecer Técnico AGENERSA/CASAN nº 19/2013, a Câmara diz em sua Análise Técnica que:

"A Concessionária Prolagos apresentou em 11/06/2013, através da Carta Nº 608/2013, o documento Nº. REL-135-C-A-PRB-001-0, "**Relatório do Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III - Tamoios - Cabo Frio - RJ**" composto das seguintes peças:

"(...)

° Memória Descrita

Sob esse título a Prolagos apresenta solução técnica de engenharia para expansão do sistema de abastecimento de água do Bairro Unamar - Setor III - Tamoios, no 2º Distrito de Cabo Frio - RJ.

O projeto contempla 11.778 metros de tubulação em PEAD DE 63 mm e 846 metros de tubulação em PEAD DE 160 mm, totalizando 12.624 metros de rede a executar.

A ampliação da rede de distribuição irá beneficiar, em média, 2.975 pessoas com um incremento de PEAD DE 450 mm existente na Rodovia Amaral Peixoto.

° Resumo das Obras

11.778 m de tubo PEAD DE 63 mm

846 m de tubo PEAD DE 160 mm



A Concessionária acrescentou a informação que fará intervenção em 1.188 m² de pavimento em asfalto e 740 m² em pavimento de paralelepípedo.

° **Memória de Cálculo**

Nesse documento a Prolagos calculou o dimensionamento das tubulações e apresentou as planilhas com os resultados das simulações hidráulicas obtidas através do Software water CAD/GMES V8i.

Essas planilhas apresentam as características das Tubulações Projetadas considerando, descrição dos trechos, extensões (m), diâmetro (mm), vazões (L/s), velocidades (m/s) e perdas de carga, além das características dos Nós envolvendo, descrição, elevações (m) e pressão (mca), estando essas informações, também apresentadas no Desenho Prolagos Nº OP054 - C - A - SIM - 004.

° **Orçamento**

Na planilha de orçamento, apresentada em Padrão EMOP consta a descrição e a quantificação dos materiais e serviços, estando os mesmos compatíveis com o investimento proposto.

Os preços indicados na planilha referem-se ao mês de Dezembro de 2008, totalizando em R\$ 1.771.543,53 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)

° **Cronograma Físico**

Esse documento estabelece um prazo de execução das obras em 85 (oitenta e cinco) dias.

° **Desenhos**

Foram apresentados os seguintes desenhos:

440-C-A-HID-001-2 - Tamoios-Redes de Distribuição de Água - Setor III Projeto Executivo

OP054-C-A-SIM-004 - Simulação Hidráulica - Tamoios - Setor 03

Nesses desenhos estão representados todos os componentes que serão implantados, e que compõem o sistema, contendo as informações necessárias ao bom entendimento do projeto.



Conclusão

"Da análise dos documentos apresentados conclui-se que:

O Projeto contém detalhamento e informações suficientes à execução das obras, visando à obtenção dos níveis de eficiência esperados.

Na planilha de orçamento, apresentada em padrão EMOP, a descrição e a qualificação dos materiais e serviços estão compatíveis com o investimento proposto.

O investimento proposto totaliza em R\$ 1.771.543,53 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), e os preços indicados na planilha referem-se à data base de dezembro/2008.

O prazo de execução das obras foi previsto pela Prolagos para 85 (oitenta e cinco) dias, prazo aceitável dada à extensão das redes que serão implantadas.

Em consequência, o projeto constante do documento N° REL - 135 - C- A- PRB - 001 - 0, "**Relatório do Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III - Tamoios - Cabo Frio - RJ**" atende à rubrica constante do item 1.6.2 - **Água Cabo Frio - Expansão Distribuição Água - 2° Distrito**, integrante do cronograma de investimento da 2ª Revisão Quinquenal, **Anexo II** do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, aprovado pela Deliberação AGENERSA N° 638/2010, tendo sido elaborado obedecendo as Normas em vigor.

Esta Câmara Técnica entende que o valor orçado para o empreendimento proposto que venha a exceder ao previsto na correspondente rubrica estabelecida no Cronograma de Investimentos acima citado, deva ser considerado num próximo evento que envolva reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

É o Parecer **S.M.J**"

Em 17 de Junho de 2013 é enviado o Ofício AGENERSA/SECEX n° 266, para o Sr. Emerson Luiz Bittar, ao qual foi recebido pela Concessionária em 20/06/2013, com base nos princípios constitucionais de modo que não reste cerceado o direito aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa, essenciais à regularidade do presente administrativo.

Em 18/06/2013 o presente processo foi distribuído à minha relatoria através da Resolução do Conselho-Diretor N° 371.



A CAPET em sua Nota Técnica AGENERSA/CAPET N° 103/2013, as fls. 32/40, se pronuncia:

"(...)

Conclusões

18. Considerando-se que os valores estão todos apresentados na data-base comum de dezembro/08, conclui-se que o orçado, até que se comprove o real dispêndio após a conclusão das obras, é superior ao montante originalmente pactuado.

18.1. Entretanto, enfatizamos que são valores orçados. Não há, nos autos, quaisquer outros elementos que permitam inferir se serão os efetivamente despendidos, o que demandará uma análise mais criteriosa, quando concluídas as obras projetadas.

19. Portanto, expressamos concordância condicional com os termos constantes nos autos dos presentes processos, recomendando que as obras sejam autorizadas, por necessidade contratual, mas que seja feita uma repactuação de valores e que, depois de concluídas as intervenções, também seja feita uma verificação pormenorizada de todos os gastos efetuados, de forma a se estabelecer o verdadeiro padrão de dispêndios das intervenções ora pactuadas."

As fls. 42/45, a CAPET, atendendo a solicitação da Procuradoria, esclarece que:

"(...), por parte da Procuradoria, emitimos o presente documento com o intuito de tornar mais abrangentes as informações anteriormente fornecidas na forma da Transcrição da planilha geral dos investimentos realizados pela Concessionária Prolagos, derivados das responsabilidades determinadas pela Deliberação n° 638/2010, II Revisão Quinquenal.

2. O objetivo da Nota Técnica CAPET n° 103/2013 é alertar para a necessidade de realocarmos montantes entre as diversas rubricas, pois a concentração de investimentos a serem realizados no 2° Distritos de Cabo Frio, produziu um valor muito superior à rubrica específica para aquela localidade, como disposto na planilha constante no item 17.1, do documento original.



3. Mantemos inalteradas as conclusões da Nota Técnica CAPET nº 103/2013, recomendando, s.m.j, a sugestão de que os valores sejam redistribuídos para adequação dos orçamentos efetivamente apresentados."

A Procuradoria quando instada a se pronunciar, emite seu Parecer 86/MSF-PROC/AGENERSA, às fls. 47/48:

"(...), a aprovação técnica da CASAN ao projeto apresentado; bem assim a conclusão da CAPET de existência de saldo na Concessão para a execução da referida obra; sugerimos aprovar o "Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro UNAMAR - Setor III - Tamoios - 2º distrito de Cabo Frio - RJ, apresentado na forma do documento" REL - 135 - C- A- PRB - 001 - 0", sem prejuízo à providência de "repactuação de valor" entre rubricas, entre rubricas, conforme sugerido pela Capet, o que deverá contar com a anuência dos Poderes Concedentes."

Em 02 de outubro de 2013, minha assessoria envia o Ofício AGENERSA/SS nº 87/13, através do qual solicita a Prolagos sua manifestação em razões finais, assinalando um prazo de 10 dias para a resposta, aproveitando na oportunidade para enviar os pareceres da CAPET e Procuradoria.

Instada a se manifestar em sede de Razões Finais, a Prolagos deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido.

É o relatório.


SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
CONSELHEIRO - RELATOR



Processo nº.	E-12/003/400/2013.
Data de Autuação	12/06/2013.
Concessionárias	Prolagos.
Assunto	Investimentos-EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III Tamoios - 2º Distrito - Município de Cabo Frio - RJ
Sessão Regulatória	28 de Novembro de 2013.

VOTO

Trata-se de processo regulatório instaurado para analisar os Investimentos - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III Tamoios - 2º Distrito - Município de Cabo Frio - RJ.

A Concessionária Prolagos apresentou através da Carta nº. 608/2013 Relatório Técnico do Sistema de Abastecimento de Água Bairro Unamar - Setor III - Tamoios, contendo o Projeto, sua Introdução, Memória Descrita, Resumo das Obras, Memória de Cálculo, Orçamento, Cronograma e Desenhos.

A CASAN, após análise em seu parecer técnico, concluiu que o Projeto contém detalhamentos e informações suficientes à execução das obras, visando à obtenção dos níveis de eficiência esperados e, que os investimentos propostos totalizam em R\$ 1.771.543,53 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), bem como que os preços indicados na planilha referem-se à data base de dezembro/2008.

Concluiu, afirmando que o projeto constante do documento apresentado pela Concessionária, foi elaborado obedecendo às normas em vigor e sugeriu que o valor orçado para o empreendimento proposto, caso exceda o previsto na rubrica, seja considerado num próximo evento que envolva reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

A CAPET em sua Nota Técnica, concluiu que os valores encontram-se na data-base comum de dezembro/08, e que até que se comprove o real dispêndio após a conclusão das obras, o valor é superior ao montante originalmente pactuado.



SER	DUAL
Processo E-12/003.400	12013
Data 12/06/13	74

Por fim, compreende que tais valores são orçados e expressa sua concordância com os termos constantes nos autos do presente processo. Recomenda ainda, que as obras sejam autorizadas por necessidade contratual, propondo repactuação dos valores constantes na rubrica e que, depois de concluídas as intervenções, seja realizada verificação pormenorizada de todos os gastos efetuados de forma a estabelecer o verdadeiro padrão de dispêndios pactuados.

A Procuradoria, em seu turno, considera que a aprovação técnica da CASAN ao projeto apresentado e também a conclusão da CAPET de existência de saldo na Concessão para a execução da referida obra, permite-lhe sugerir a aprovação do Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro UNAMAR - Setor III - Tamoios - 2º distrito de Cabo Frio - RJ, apresentado na forma do documento "REL - 135 - C- A- PRB - 001 - 0" pela Concessionária Prolagos, sem prejuízo à providência de "repactuação de valor entre rubricas", conforme sugestão daquela Câmara de Política Econômica e Tarifária.

Instada a se manifestar em sede de Razões Finais, a Prolagos deixou transcorrer *in albis* o prazo estabelecido, entretanto, apenas por amor ao debate, afirmo que a peça nada trouxe que pudesse alterar o entendimento deste Relator.

Importante destacar, quanto à possibilidade de repactuação dos valores contidos na rubrica existente, mais especificamente entre os montantes determinados para o 2º Distrito de Cabo Frio conforme sugestão da Capet e Procuradoria, entendo que tal discussão deva ser objeto da próxima Revisão Quinquenal da Concessionária Prolagos onde, oportunamente, o Poder Concedente poderá se pronunciar expressamente quanto à matéria, condição essa necessária para possíveis ajustes.

Diante do exposto, valendo-me do entendimento já pacificado neste Conselho Diretor e atento às determinações legais e contratuais, sugiro:

- I- Aceitar e aprovar o projeto de Implantação do sistema de abastecimento de Água do Bairro Unamar - Setor III - Tamoios - 2º Distrito Município de Cabo Frio - RJ, nos moldes apresentado no presente processo;



SEP	ESTADUAL
Processo	E-12/003.400/2013
Data	12/06/13 75
	<i>SR</i>

II- Determinar que a Concessionária Prolagos envie, no prazo de 30 (trinta) dias, após a conclusão da obra, para análise dos seguintes documentos:

- a) Cronograma financeiro da obra compatível com o cronograma físico aprovado em meio eletrônico e físico;
- b) Planilhas de custos da obra, utilizando-se dos padrões EMOP para determinar os valores unitários e totais de toda a obra aprovada, em meio eletrônico;
- c) Documentos de suporte correspondentes aos dispêndios efetuados em meio eletrônico e Físico.

III- Determinar à Concessionária Prolagos o envio, no prazo de 90 (noventa) dias após a conclusão da obra, documentos de suporte correspondentes aos comprovantes financeiros dos dispêndios efetuados, em meio eletrônico e físico;

IV- Determinar que eventual diferença de valores, bem como que possível repactuação da rubrica determinada para o 2º Distrito de Cabo Frio, sejam considerados para a próxima Revisão Quinquenal da Concessionária Prolagos.

É o voto.


SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
CONSELHEIRO - RELATOR



Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básica do Estado do Rio de Janeiro
Gabinete do Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira

SEN	ESTADUAL
Process: E-121003.400/2013	
Data: 12/06/13	76
Rubrica: KR	

DELIBERAÇÃO AGENERSA N°. 3834

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

Investimentos-EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-Projeto de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Bairro Unamar - Setor III Tamoios - 2º Distrito - Município de Cabo Frio - RJ

O CONSELHO - DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório n°. E-12-003.400-2013, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º- Aceitar e aprovar o projeto de Implantação do sistema de abastecimento de Água do Bairro Unamar - Setor III - Tamoios - 2º Distrito Município de Cabo Frio - RJ, nos moldes apresentado no presente processo;

Art. 2º- Determinar que a Concessionária Prolagos envie, no prazo de 30 (trinta) dias, após a conclusão da obra, para análise dos seguintes documentos:

a) Cronograma financeiro da obra compatível com o cronograma físico aprovado em meio eletrônico e físico;

b) Planilhas de custos da obra, utilizando-se dos padrões EMOP para determinar os valores unitários e totais de toda a obra aprovada, em meio eletrônico;

c) Documentos de suporte correspondentes aos dispêndios efetuados em meio eletrônico e Físico.

Art. 3º- Determinar à Concessionária Prolagos o envio, no prazo de 90 (noventa) dias após a conclusão da obra, documentos de suporte correspondentes aos comprovantes financeiros dos dispêndios efetuados, em meio eletrônico e físico;

Art. 4º- Determinar que eventual diferença de valores, bem como que possível repactuação da rubrica determinada para o 2º Distrito de Cabo Frio, sejam considerados para a próxima Revisão Quinquenal da Concessionária Prolagos



Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básica do Estado do Rio de Janeiro
Gabinete do Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira

SER:	
Processo:	E-121003-4001/2013
Data:	12/06/13
Rubrica:	77


Art. 5º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.


Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 2013.


José Bismarck V. de Souza
Conselheiro-Presidente


Silvio Carlos Santos Ferreira
Conselheiro-Relator


Luigi Eduardo Troisi
Conselheiro


Roosevelt Brasil Fonseca
Conselheiro


Moacyr Almeida Fonseca
Conselheiro


Mario Flavio Moreira
Vogal